

新保健施設等複合施設整備の進捗状況について

1 概要

生涯健康都市を目指し、老朽化が進んでいる向島・本所の両保健センターを統合・集約するとともに、関係する施設を複合化した「新保健所を核とした複合施設」の整備を行う。平成29年度に策定した、墨田区新保健センター等複合施設整備基本計画（以下「基本計画」という。）に基づき、関係者の意見や区民ニーズのほか、自然災害や新たな感染症等、新施設を取り巻く様々な外部環境の変化も踏まえ基本設計を行った。

2 計画概要（別紙1及び別紙2）

基本計画を基に、アンケートによる区民意見を取り入れ、子ども連れや年配者、障害の有無を問わず、誰もが利用しやすく、プライバシーに配慮した計画としている。また、換気性能を十分に確保し、感染症の感染リスクの低減にも配慮した。なお、当初、基本計画で複合化の対象としていた「休日応急診療所」及び「障害者基幹相談支援センター」については、本施設に設置しないこととなった。今後は、基本設計として整理してきた様々な条件に基づき、実施設計を行う。

3 整備スケジュールについて

（1）東京都下水道局駒形幹線工事による影響

令和5年7月に完了予定であった駒形幹線工事が、3か月の工期延伸を行う旨の報告を受けている。また、同工事と新保健施設の工事ヤード重複等について、東京都下水道局と調整を重ねてきた結果、工事ヤード確保が想定以上に困難であることが明らかとなった。以上のことから、当初、令和5年度中としていた本施設の完成時期については、令和6年度にずれ込む見込みである。

（2）整備スケジュール

令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
事業者選定	基本設計・実施設計		建設工事（外構工事含む）			供用開始
埋蔵文化財試掘調査	埋蔵文化財掘削調査				備品搬入・引越	
東京都下水道局駒形幹線工事						