

隅田公園第2期再整備事業の進捗について

地域産業都市委員会
令和5年3月13日

1 概要

第1期再整備で生まれた浅草ー東京スカイツリー間の東西軸の人の流れや新たな賑わいを、公園北部や向島方向に広げていくため、日本庭園から言問通りまでを範囲とした再整備工事を行うとともに、民間活力（指定管理者による管理運営及び便益施設の設置運営）を導入する。

2 スケジュール及び今年度の進捗状況

		R4				R5				R6				R7						
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1			
再整備工事	ひょうたん池循環設備等改修	[実施]				[再整備]				[再整備]				[再整備]						
	実施設計	[実施]				[再整備]				[再整備]				[再整備]						
民間活力導入	指定管理	[公募準備]				[公募]				[事業者決定]				[管理運営(5年)]						
	便益施設	[公募準備]				[公募]				[協議・設計]				[建築工事]				[運営(5年)]		

再整備工事	工事	<ul style="list-style-type: none"> 循環設備の改修 池のかいぼり（北側：令和4年9月・南側：令和5年2月） 池底及び護岸の築造
	設計	<ul style="list-style-type: none"> 令和5年度・6年度工事の実施設計
民間活力導入	規定整備	<ul style="list-style-type: none"> 墨田区立公園条例改正（令和4年度9月議会）
	事業者公募	<ul style="list-style-type: none"> 募集要項の公表・配布（令和5年2月1日） 募集説明会（令和5年2月22日）

3 令和7年度までの主な予定

再整備工事	工事 (令和5・6年度 債務負担)	<ul style="list-style-type: none"> 池両側における築山の切下げ及び眺望台の整備 楕円園路及び水際園路の整備 牛嶋神社南側交流広場の整備 池の拡張 	
民間活力導入	指定管理	<ul style="list-style-type: none"> 申請受付期限 一次審査（書類）の結果通知 二次審査（プレゼンテーション） 選定結果の通知 指定に係る議案上程 指定管理者指定（可決された場合） 指定管理開始 	<ul style="list-style-type: none"> 令和5年4月28日 令和5年6月上旬 令和5年6月中旬 令和5年7月下旬 令和5年度9月議会 令和5年10月 令和7年4月1日
	便益施設 (指定管理者として 指定された事業者 が設置)	<ul style="list-style-type: none"> 協議・設計開始 設置許可に係る申請 建設工事開始 運営開始 	<ul style="list-style-type: none"> 令和5年10月 令和6年9月頃 令和6年10月頃 令和7年4月1日

4 対象範囲図及び再整備イメージ

