

議案第12号

二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和8年6月30日

提出者 墨田区長 山 本 亨

二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について
二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

- | | | | |
|---|---------|-----|------------------------|
| 1 | 契約金額の変更 | 変更前 | 3億2,896万円 |
| | | 変更後 | 3億3,241万4,000円 |
| 2 | 工期の変更 | 変更前 | 契約締結の日の翌日から令和8年7月31日まで |
| | | 変更後 | 契約締結の日の翌日から令和8年9月18日まで |

(提案理由)

二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事において、中東情勢の影響による資材調達の遅れに伴い、工期の延長等をする必要が生じたため、契約金額及び工期を変更する必要がある。

(参考1) 令和7年9月30日議決(議案第29号)

二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について

二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更 変更前 3億1,900万円

変更後 3億2,896万円

(参考2) 令和6年9月11日議決(議案第32号)

二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事請負契約

二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事施行のため、下記の請負契約を締結する。

記

1 契約の目的 二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事

2 契約の方法 一般競争入札

3 契約金額 3億1,900万円

4 契約の相手方 東京都墨田区太平四丁目3番8号

昭電・ヤマト建設共同企業体

代表者 株式会社昭電

代表取締役 太田 光昭

5 工期 契約締結の日の翌日から令和8年7月31日まで

6 支出科目等 令和6年度 墨田区一般会計 教育費 小学校費 学校施設建設

費 工事請負費

令和7年度 債務負担行為

令和8年度 債務負担行為